



Mission Carré de Soie

carredesoie@grandlyon.com

Lyon, 20 novembre 2019

## **COMPTE-RENDU Comité de suivi de chantier Tase du 31 octobre 2019**

Présents :

**2 Habitants**

**Métropole de Lyon :** Thierry MAUDUIT –  
Direction de la Maitrise d'ouvrage urbaine,  
Garance Troupillon - Mission Carré de Soie

**EGIS Ville et Transports :** Élisabeth LEMERCIER

**Prochain comité de suivi :**

**Jeudi 28 novembre,**

**Exceptionnellement, jeudi 12 décembre de 14h à 14h30,**

**Base vie de chantier, 4 allée du Textile**

**Avancement du chantier**

La fontaine est en cours d'aménagement.

Les travaux sur le réseau d'eaux usées se poursuivent sous ex allée du Textile.

Le château d'eau a été mis en sécurité. La reprise définitive fera l'objet d'une autre phase

Sur novembre sont prévus :

- aménagement du local technique de la fontaine
- réalisation de la dalle béton des toilettes
- installation du muret banc le long de l'avenue des Canuts. Est noté de faire un point avec la ville sur le traitement des cheminements piétons vers l'école pendant les travaux

**Plantations participatives des arbres**

Plusieurs classes des groupes scolaires de Croizat et Neruda mobilisés sur décembre.

Carthailac sera mobilisé sur des phases ultérieures de plantation (soit strate arbustive basse en février-mars) et/ou plantations des arbres de la rue nelly automne 2020.

Les plantations des arbres fruitiers autour du Potager avec les jardiniers du Potager en Soie se tiendra le 14 décembre de 10h à 12h.