



Mission Carré de Soie
04 28 67 54 00
carredesoie@grandlyon.com

Lyon, 12 janvier 2020

COMPTE-RENDU **Comité de suivi de chantier Tase du 12 décembre 2019**

Présents :

3 Habitants répartis sur les n°5 et n°7 rue de la TASE

Métropole de Lyon : Rachel MIGNARD – Direction de la Maîtrise d’ouvrage urbaine, Julie GAUDE - Mission Carré de Soie

Ville de Vaulx-en-Velin : Murielle LECERF, adjointe déléguée aux Travaux, aux Marchés publics, à la Proximité et à l’Embellissement de la Ville, David LEYVAL, DGA Développement Urbain, Annie Brossard – Espaces publics

Entreprises : Elisabeth LEMERCIER, Charles-Eric AUGEREAU

la métropole
GRANDLYON

Prochain comité de suivi :

Jeudi 30 janvier, de 14h à 14h30

Base vie de chantier, 4 allée du Textile

Avancement du chantier

L’avancement global du chantier est bon mais à noter un point d’alerte émis sur le planning suite à la découverte d’une pollution aux PCB sur la partie sud du chantier (le long de l’Aile Est, vers le porche sous TECHNIP). (Voir paragraphe suivant)

Le chantier sera arrêté pendant les vacances scolaires, excepté sous le porche où débiteront des travaux de saignée pour installer l’éclairage à partir du 23 décembre et possibilité de forages sur la zone polluée.

Sur les venelles :

- Il reste à réaliser les plantations, le mobilier et les revêtements de sols,
- 9 arbres fruitiers plantés par le Potager en Soie le 14 décembre sur la venelle où sera installé le futur jardin partagé (angle rue de la Tase et rue Moissonnier).

Sur l’esplanade :

- Plantations des arbres en cours. Finalisation fin décembre 2019.. Fin de la plupart des plantations en mars (pelouse, arbustes et strates basses)
- Pour la fontaine le branchement pour l’évacuation des eaux usées est en cours,

- Les toilettes publiques sont installées,
- Environ 20 arbres ont été plantés dans le cadre d'actions pédagogiques menées avec l'école Croizat et d'autres auront lieu mardi 17 décembre avec l'école Neruda et en février/mars avec l'école Cartailhac (6 classes de CM1 et CM2 ont été mobilisées au total).

Rue Nelli :

- Les réseaux d'eaux usées et d'eau potable ont été réalisés et la reprise des sols a été faite sur l'ensemble de la rue Nelli

À la rentrée de janvier, si la météo le permet, seront lancés les travaux d'aménagement du mur-banquette qui fera la transition entre l'avenue des Canuts et l'esplanade. Les cheminements piétons sur le trottoir de l'avenue des Canuts (sud) seront maintenus pour faciliter l'accès au groupe scolaire provisoire.

Point sur la zone de pollution découverte au sud du chantier (un point de pollution le long de l'aile est, vers l'angle avec le futur porche)

Une zone de pollution aux PCB a été découverte courant Novembre. Une pollution qui apparaît à 2 mètres de profondeur mais pas en surface. À cet endroit se trouvait une ancienne canalisation. Des PCB ont été versés dans le réseau d'assainissement.

À la découverte de cette pollution la zone a été circonscrite et des analyses ont été réalisées sous la canalisation. Il en ressort une forte pollution, localisée mais visiblement profonde.

Le chantier sur cette zone est donc arrêté pour réaliser des études approfondies du sol.

→ A partir du 16 décembre une foreuse interviendra sur le chantier pendant 1 semaine pour réaliser des sondages en plusieurs points jusqu'à la nappe phréatique, soit 14m de profondeur. Les prélèvements seront analysés sur Janvier et Février.

En fonction des résultats d'analyse, un scénario de dépollution va être soumis à la DREAL pour validation. Une fois le scénario validé par la DREAL, les travaux de dépollution pourront commencer. En attendant la zone est complètement confinée.

À noter que la terre polluée extraite du chantier sera envoyée sur un site de traitement spécialisé et sera remplacée par de la terre saine récupérée à d'autres endroits de l'esplanade.

Planning de livraison de l'esplanade

Si les travaux de dépollution peuvent s'engager rapidement et s'achever fin mars, le chantier sera alors libéré de cette contrainte et le planning de livraison à fin juin 2020 est peut-être tenable.

Si ce n'est pas le cas, la Métropole se fixe pour objectif de redéployer le chantier de manière différente pour permettre une livraison partielle à l'été 2020, qui comprendrait les secteurs suivants :

- Une partie de l'esplanade sur un périmètre restreint (la zone polluée et le porche seront neutralisés et donc fermés au public)
- La pelouse au pied du château d'eau
- Les venelles
- Les aires de jeux
- La fontaine
- La rue Nelli, qui sera mise en circulation plus tôt que prévu. (Les arbres seront plantés à l'hiver 2020 car ils ne peuvent être plantés actuellement car trop tôt par rapport au chantier)

Point sur le jardin partagé

Revoir avec l'entreprise l'installation de la fontaine + point d'eau au sein du jardin partagé et vérifier la localisation de la porte d'accès au jardin.

Janvier 2020 : réunion avec le Potager en Soie pour parler des principes d'aménagement du jardin définitif et réunion avec Compost'elles pour l'installation du futur composteur.